Адрес МКД: ул. Вавиловых, 8, корпус 3
Период: 2013 год

Работы по содержанию общего имущества МКД

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
Бригада кровельщиков			
1	Крыша, кровля: прочие работы. Очистка кровли от мусора	100 кв.м.	12,50000
2	Прим. Прочистка воронок, квартирных вент. каналов	шт	5,00000
Бригада УК "Прокси"			
3	Стены: ремонт.пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 25 см	10 шт	1,20000
4	Окрашивание ранее окрашенных водоэмульсионной краской стен	10 м2	2,00000
	краска водоэмульсионная ВД-АК-11	кг	5,60000
5	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 1 раз	м	5,00000
	краска эмаль ПФ115 синяя	кг	4,10000
6	демонтаж элеваторных узлов номер: 1, 2	шт	2,00000
7	Прим.Ремонт сгонов у трубопроводов диаметром до: 20 мм	сгон	7,00000
8	Прим.: Демонтаж сгонов у трубопроводов диаметром до: 20	сгон	33,00000
9	Прим.: Прогонка и (или) нарезка резьбы диаметром до: 20	сгон	9,00000
10	разборка и сборка элеваторного узла с заменой сопла	шт	5,00000
	гайка М16	шт	16,00000
	стакан элеватора	шт	1,00000
	болт М16х70 чёрный	шт	16,00000
11	Прим.: разборка и сборка элеваторного узла с прочисткой	шт	1,00000
12	спуск и наполнение воды системы отопления без осмотра системы	1000 м3	6,00000
13	проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой	прибор	2,00000
14	Прим. Регулировка параметров ТЦ	прибор	15,00000
15	Прим. Перевод ГВС прямая-обратная	прибор	7,00000
16	Промывка системы центрального отопления (трубопровода и отопительные приборы) гидропневматическим способом	1 элев.	4,00000
17	прочистка грязевика в теплоцентре	шт	6,00000
18	ликвидация воздушных пробок в радиаторах	шт	2,00000
19	ликвидация воздушных пробок в стояках центрального отопления	шт	13,00000
20	снятие показаний с контрольных точек	шт	33,00000
21	отключение стояка центрального отпления для выполнения работ по замене или ремонту трубопроводов и отопительных приборов (с верхним розливом)	стояк	5,00000
22	Прим. Отключение ЦО, в связи окончанием отопительного сезона	стояк	4,00000
23	включение стояка центрального отопления для выполнения работ по замене или ремонту трубопроводов и отопительных приборов (с верхним розливом)	стояк	5,00000
24	Прим. Включение ЦО в ТЦ (открытие задвижки)	стояк	4,00000
25	Прим. открытие и закрытие задвижки	стояк	3,00000
26	Прим. Подключение воды в мусорники, поливочники	стояк	4,00000
27	Прим. Ремонт арматуры: вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм	шт	2,00000
28	Прим. Демонтаж кранов диаметром до 20 мм	шт	38,00000
29	снятие показаний эл.счетчика коммунального назначения	шт	2,00000
30	Осмотр системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях	1000 кв.м	9,00000
31	Осмотр водопроводов, канализации, отопления в квартирах	100 кв.	0,05000

	стержень резьбовой М10х2000	шт	1,00000
32	Прим. Установка мусорных карманов	100 м	0,21000
33	Прим.: Демонтаж мусорных карманов	100 м	0,09000